



MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL  
SETOR DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS

A Chefe de Divisão da DAF

<b>ASSUNTO:</b> Empreitada de: "Igreja de S. Gião - Restauro e consolidação estrutural" - Prorrogação de Prazo	<b>INFORMAÇÃO N.º</b>	290/DOMA-OBM/2020
	<b>NIPG</b>	4794/20
	<b>DATA:</b>	2020/05/26

**DELIBERAÇÃO:**

Deliberado em reunião de câmara realizada em ...../...../.....,

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

**Presidente da Câmara Municipal da Nazaré:**

À Reunião  
27-05-2020

Walter Chicharro



**PROPOSTA DE DECISÃO:**

Exmo. Sr. Presidente, Concordo com o exposto.  
À consideração superior.  
27-05-2020



O Chefe de Divisão da DOMA

João Santos, Eng.º

Exmo. Senhor(a) [Chefe de Divisao]

Relativamente à execução da empreitada acima referenciada, da qual é adjudicatária a firma Tecnaco – Técnicos de Construção, S.A., cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa., que a



MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL  
SETOR DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS

---

firma em causa vem solicitar nova prorrogação de prazo da mesma, até ao dia 30 de agosto de 2020.

O referido pedido é baseado nos constrangimentos causados pela crise epidémica que estamos a viver desde o passado mês de março, não sendo possível contratar trabalhadores que se dispusessem a laborar nestas condições.

Considerando que os motivos atrás explanados são considerados válidos para fundamentar o pedido efetuado, proponho, face ao enquadramento exposto, seja prorrogado o prazo da empreitada por um período de 114 dias, ou seja, até ao próximo dia 30 de agosto de 2020.








Em anexo se junta, também para aprovação superior, ínsito no pedido de prorrogação de prazo, novo Cronograma Financeiro, que espelha o já mencionado.

26-05-2020

Margarida Silva

A Coordenadora Técnica

Margarida Silva

	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
1	 <b>ESTALEIROETRABALH...</b>	<b>365 dias</b>	<b>01-01-2019 8:00</b>	<b>31-12-2019 17:00</b>		
10	<b>EDESMONTES</b>	<b>8 dias</b>	<b>04-02-2020 8:00</b>	<b>11-02-2020 17:00</b>		
12	<b>ESERRALHARIAS</b>	<b>15 dias</b>	<b>27-05-2020 8:00</b>	<b>10-06-2020 17:00</b>		
13	 Inclui todos os trabalhos...	15 dias	27-05-2020 8:00	10-06-2020 17:00	11	
14	<b>ECARPINTARIAS</b>	<b>20 dias</b>	<b>18-05-2020 8:00</b>	<b>06-06-2020 17:00</b>		
15	 Inclui todos os trabalhos...	20 dias	18-05-2020 8:00	06-06-2020 17:00		
16	<b>ECOBERTURA</b>	<b>545 dias</b>	<b>01-01-2019 8:00</b>	<b>28-06-2020 17:00</b>		
17	<b>ERevestimento da Cob...</b>	<b>32 dias</b>	<b>19-05-2020 8:00</b>	<b>19-06-2020 17:00</b>		
18	 Fornecimento e assent...	10 dias	19-05-2020 8:00	28-05-2020 17:00		
19	Fornecimento e assent...	10 dias	29-05-2020 8:00	07-06-2020 17:00	18	
20	Fornecimento e assent...	4 dias	08-06-2020 8:00	11-06-2020 17:00	19	
21	Fornecimento e assent...	4 dias	12-06-2020 8:00	15-06-2020 17:00	20	
22	Fornecimento e assent...	4 dias	16-06-2020 8:00	19-06-2020 17:00	21	
23	<b>ERevessas e Caleiras</b>	<b>545 dias</b>	<b>01-01-2019 8:00</b>	<b>28-06-2020 17:00</b>		
24	Fornecimento e assent...	3 dias	20-06-2020 8:00	22-06-2020 17:00	22	
25	Fornecimento e assent...	3 dias	23-06-2020 8:00	25-06-2020 17:00	24	
26	Fornecimento e assent...	3 dias	26-06-2020 8:00	28-06-2020 17:00	25	
26	Execução de reparaçã...	15 dias	01-01-2019 8:00	15-01-2019 17:00	15SS+5 dias	
27	 Fornecimento e assent...	10 dias	23-05-2020 8:00	01-06-2020 17:00		
28	Fornecimento e coloca...	10 dias	02-06-2020 8:00	11-06-2020 17:00	27	
29	Isolamentos	20 dias	01-01-2019 8:00	20-01-2019 17:00		
30	<b>EPINTURASENVERNIZA...</b>	<b>14 dias</b>	<b>07-06-2020 8:00</b>	<b>20-06-2020 17:00</b>		
30	Envernizamento do forro...	5 dias	07-06-2020 8:00	11-06-2020 17:00	15	
31	Envernizamento da face ...	4 dias	12-06-2020 8:00	15-06-2020 17:00	30	
32	Envernizamento, em rod...	2 dias	16-06-2020 8:00	17-06-2020 17:00	31	
33	Envernizamento, em soa...	3 dias	18-06-2020 8:00	20-06-2020 17:00	32	
34	<b>ETRABALHOSFINAISIED...</b>	<b>577 dias</b>	<b>01-01-2019 8:00</b>	<b>30-07-2020 17:00</b>		
35	 Limpezas finais, Incluindo...	4 dias	22-07-2020 8:00	25-07-2020 17:00	26	
36	 Realização de registo fot...	365 dias	01-08-2019 8:00	30-07-2020 17:00	4SS	
37	Fornecimento e assenta...	1 dia	01-01-2019 8:00	01-01-2019 17:00	4SS	
38	<b>ESTRUTURA CAPELA</b>	<b>605 dias</b>	<b>01-01-2019 8:00</b>	<b>27-08-2020 17:00</b>		
39	<b>EDEMOLIÇÕES/ ESCAV...</b>	<b>35 dias</b>	<b>25-02-2019 8:00</b>	<b>31-03-2019 17:00</b>		
40	Demolição de estrutur...	35 dias	25-02-2019 8:00	31-03-2019 17:00	6	
41	Desmontagem e empilh..	35 dias	25-02-2019 8:00	31-03-2019 17:00	40SS	







S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T

29 jul 19

5 ago 19

12 ago 19

19 ago 19

26 ago 19

2 set 19

9 set 19

16 set 19

23 set 19

30 se


t 19																						



9 dez 19 | 16 dez 19 | 23 dez 19 | 30 dez 19 | 6 jan 20 | 13 jan 20 | 20 jan 20 | 27 jan 20 | 3 fev 20 | 10 fev 20  
S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S




Blank area for notes or data, separated by horizontal lines.

17 feb 20 | 24 feb 20 | 2 mar 20 | 9 mar 20 | 16 mar 20 | 23 mar 20 | 30 mar 20 | 6 abr 20 | 13 abr 20 | 20 abr 2  
 S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q




0 | 27 abr 20 | 4 mai 20 | 11 mai 20 | 18 mai 20 | 25 mai 20 | 1 jun 20 | 8 jun 20 | 15 jun 20 | 22 jun 20 | 29

Q | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S



Jun 20 | 6 Jul 20 | 13 Jul 20 | 20 Jul 20 | 27 Jul 20 | 3 Ago 20 | 10 Ago 20 | 17 Ago 20 | 24 Ago 20 | 31 Ago 20  
 T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S



7 set 20

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S


14 set 20

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

21 set 20

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
42	Demolição dos mациos...	35 dias	25-02-2019 8:00	31-03-2019 17:00	40SS	
43	Desmonte e empilhame...	35 dias	25-02-2019 8:00	31-03-2019 17:00	40SS	
44	Demolição de topos de...	35 dias	25-02-2019 8:00	31-03-2019 17:00	40SS	
45	Escavação de valas pa...	35 dias	25-02-2019 8:00	31-03-2019 17:00	40SS	
46	Crivagem dos solos su...	35 dias	25-02-2019 8:00	31-03-2019 17:00	40SS	
47	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>	<b>60 dias</b>	<b>22-03-2020 8:00</b>	<b>20-05-2020 17:00</b>		
48	<b>Fornecimento e mo...</b>	<b>60 dias</b>	<b>22-03-2020 8:00</b>	<b>20-05-2020 17:00</b>		
49	Pavimento da casa a...	60 dias	22-03-2020 8:00	20-05-2020 17:00	46	
50	Coberturas, L300x1...	60 dias	22-03-2020 8:00	20-05-2020 17:00	49SS	
51	Reforço do arco de a...	60 dias	22-03-2020 8:00	20-05-2020 17:00	49SS	
52	<b>ESTRUTURA MADEIRA</b>	<b>20 dias</b>	<b>21-05-2020 8:00</b>	<b>09-06-2020 17:00</b>		
53	<b>Fornecimento e exe...</b>	<b>20 dias</b>	<b>21-05-2020 8:00</b>	<b>09-06-2020 17:00</b>		
54	Pavimento da casa a...	20 dias	21-05-2020 8:00	09-06-2020 17:00	51	
55	Coberturas (0,10x0,...	20 dias	21-05-2020 8:00	09-06-2020 17:00	54SS	
56	<b>Envernizamento</b>	<b>526 dias</b>	<b>01-01-2019 8:00</b>	<b>09-06-2020 17:00</b>		
57	<b>Levantamento e re...</b>	<b>20 dias</b>	<b>21-05-2020 8:00</b>	<b>09-06-2020 17:00</b>	<b>77</b>	
58	Patamar da escada	20 dias	21-05-2020 8:00	09-06-2020 17:00	54SS	
58	Reconstrução dos top...	5 dias	01-01-2019 8:00	05-01-2019 17:00	57	
59	<b>EDIVERSOS</b>	<b>600 dias</b>	<b>06-01-2019 8:00</b>	<b>27-08-2020 17:00</b>		
60	Tratamento do alçado ...	15 dias	06-01-2019 8:00	20-01-2019 17:00	78SS	
61	Tratamento do alçado ...	15 dias	06-01-2019 8:00	20-01-2019 17:00	78SS	
62	Tratamento do alçado ...	15 dias	06-01-2019 8:00	20-01-2019 17:00	78SS	
63	<b>Execução de repara...</b>	<b>20 dias</b>	<b>21-01-2019 8:00</b>	<b>09-02-2019 17:00</b>		
64	Alçados em alvenaria...	20 dias	21-01-2019 8:00	09-02-2019 17:00	62	
65	Tratamento de cons...	20 dias	21-01-2019 8:00	09-02-2019 17:00	64SS	
66	Elementos decorativ...	20 dias	21-01-2019 8:00	09-02-2019 17:00	64SS	
67	<b>Execução de repara...</b>	<b>15 dias</b>	<b>10-02-2019 8:00</b>	<b>24-02-2019 17:00</b>		
68	Pavimentos em opus ...	15 dias	10-02-2019 8:00	24-02-2019 17:00	66	
69	Estruturas arqueológ...	15 dias	10-02-2019 8:00	24-02-2019 17:00	68SS	
70	Estruturas arqueológ...	15 dias	10-02-2019 8:00	24-02-2019 17:00	68SS	
71	Fornecimento e coloca...	5 dias	20-08-2020 8:00	24-08-2020 17:00		
72	Execução de poço abs...	14 dias	05-08-2020 8:00	18-08-2020 17:00		
73	Execução de encasque...	3 dias	19-08-2020 8:00	21-08-2020 17:00	72	
74	<b>Fornecimento e col...</b>	<b>6 dias</b>	<b>22-08-2020 8:00</b>	<b>27-08-2020 17:00</b>		







20 mai 19

27 mai 19

3 jun 19

10 jun 19

17 jun 19

24 jun 19

1 jul 19

8 jul 19

15 jul 19

22 jul 19

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q






9 dez 19 | 16 dez 19 | 23 dez 19 | 30 dez 19 | 6 jan 20 | 13 jan 20 | 20 jan 20 | 27 jan 20 | 3 fev 20 | 10 fev 20  
S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S

[Empty table area with horizontal lines]


17 feb 20 | 24 feb 20 | 2 mar 20 | 9 mar 20 | 16 mar 20 | 23 mar 20 | 30 mar 20 | 6 abr 20 | 13 abr 20 | 20 abr 2  
S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q






Jun 20 | 6 Jul 20 | 13 Jul 20 | 20 Jul 20 | 27 Jul 20 | 3 Ago 20 | 10 Ago 20 | 17 Ago 20 | 24 Ago 20 | 31 Ago 20  
T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S


\_\_\_\_\_



7	set	20																		
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
14	set	20																		
21	set	20																		





										S	D	S	T	Q
75		Nome Reforço sobre os arcos	Duração 6 dias	Início 22-08-2020 8:00	Fim 27-08-2020 17:00	73	Antecessores	Nomes dos Recursos						
76		Execução de injeção ...	10 dias	10-06-2020 8:00	19-06-2020 17:00	58								
77		<b>E</b> Execução de injeçã...	<b>15 dias</b>	<b>06-01-2019 8:00</b>	<b>20-01-2019 17:00</b>									
78		Tratamento do alcad...	15 dias	06-01-2019 8:00	20-01-2019 17:00	58								



**Margarida Silva**

*Divisão de Obras Municipais e Ambiente*

*Gabinete de Gestão de Infraestruturas*

Av. Vieira Guimarães nº54, 2450 - 951 Nazaré

Lisboa, 13 de Maio de 2020

**Assunto:** “Empreitada de Restauro e Consolidação da Igreja de São Gião” – Pedido de Prorrogação de Prazo

Ex.<sup>mos</sup> Senhores

A TECNACO – Técnicos de Construção, S.A., adjudicatário da obra em epígrafe, vem por este meio solicitar uma prorrogação graciosa de prazo para a execução desta empreitada, com base nos seguintes fundamentos :

- 1- Devido ao momento actual, causado pelo covid-19, não nos foi possível recrutar mão de obra para dar andamento aos trabalhos. Nomeadamente o pessoal que la andava a trabalhar abandonaram os trabalhos e recusaram-se a trabalhar, não nos tendo sido possível da continuidade.
- 2- Acrasce ainda que o trabalho que tinha de ser executado, antes de dar continuidade aos trabalhos do edifício, para retirar a estrutura metálica, trabalho a ser executado por especialistas, que também recusaram-se a trabalhar.
- 3- Como a nossa empresa se encontra presentemente com capacidade técnica e humana para a execução destes trabalhos, vimos por este meio solicitar uma prorrogação de prazo até 30-08-2020, para a conclusão dos trabalhos.
- 4- Anexamos o plano de trabalhos para a execução da empreitada.

Esperando aprovação subscrevemo-nos com toda a consideração e estima.

A Administração,


Construção Civil e Obras Públicas

