

ASSUNTO: Empreitada de: "Reservatório do Camarção" - Prorrogação de prazo	INFORMAÇÃO N.º: 223/DOMA-INFRA/2024
	NIPG: 8487/24
	DATA: 2024/06/18


DELIBERAÇÃO:

Deliberado em reunião de câmara realizada em/...../.....,

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DESPACHO:

À Reunião
18-06-2024



Manuel António Sequeira
Presidente da Câmara Municipal da Nazaré

CHEFE DE DIVISÃO:

Exmo. Sr. Presidente, Concordo com o exposto.
À consideração superior.
18-06-2024



O Chefe de Divisão da DOMA

João Santos, Eng^o

VEREADOR(A)/CHEFE DE DIVISÃO:

À Dra. Paula Veloso
Para inserir na "ordem do dia" da próxima reunião da Câmara Municipal, conforme Despacho do Sr. Presidente.
18-06-2024



Helena Pola

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira

INFORMAÇÃO

Exmo. Senhor(a) [*Chefe de Divisao*],

Relativamente à execução da empreitada acima referenciada, da qual é adjudicatária a firma Manuel Joaquim Caldeira, Lda., cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa., que a firma em causa vem solicitar prorrogação de prazo da mesma, pelo período de 77 dias.

Os trabalhos deveriam ter tido o seu término no dia 14/06/2024.

A firma adjudicatária baseia o seu pedido na morosidade no fornecimento dos materiais necessários à execução dos trabalhos, muito por conta dos conflitos armados existentes na Europa e no Médio Oriente.

Também alega o adjudicatário que a execução das condutas de ligação ao Reservatório, por parte dos Serviços Municipalizados, previsivelmente não estarão concluídas antes do final de Agosto.

Proponho assim, face ao enquadramento exposto, que seja prorrogado o prazo da empreitada por um período de 77 dias, ou seja, até ao dia 30 de agosto de 2024.

Esta prorrogação de prazo é concedida ao abrigo do disposto nº 2 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 73/2021, de 18 de agosto, não conferindo ao adjudicatário o direito a qualquer acréscimo de valor da revisão de preços em relação ao prazo acrescido.

Junta-se em anexo o novo Plano de Trabalhos, Plano de Mão de Obra e Plano de Equipamento, para aprovação.

18-06-2024

A Coordenadora Técnica

Margarida Silva

