

<b>ASSUNTO:</b> Empreitada de: "Requalificação da Rua SubVila" - Prorrogação de prazo	<b>INFORMAÇÃO N.º:</b> 387/DOMA-INFRA/2023
	<b>NIPG:</b> 18222/23
	<b>DATA:</b> 2023/12/12

**DELIBERAÇÃO:**

Deliberado em reunião de câmara realizada em ...../...../.....,

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

**DESPACHO:**

À Reunião  
12-12-2023



Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.  
Presidente da Câmara Municipal da Nazaré

**CHEFE DE DIVISÃO:**

Exmo. Sr. Presidente, Concordo com o exposto.  
À consideração superior.  
12-12-2023



O Chefe de Divisão da DOMA  
João Santos, Engº

**VEREADOR(A)/CHEFE DE DIVISÃO:**

À Dra. Paula Veloso  
Para inserir na "ordem do dia" da próxima reunião da Câmara Municipal, conforme  
Despacho do Sr. Presidente.  
12-12-2023



Helena Pola  
Chefe da Divisão Administrativa e Financeira

Exmo. Senhor(a) [*Chefe de Divisao*],

Relativamente à execução da empreitada acima referenciada, da qual é adjudicatária a firma Construções Martins & Reis, Lda., cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa., que a firma em causa vem solicitar prorrogação de prazo da mesma, pelo período de 17 dias.

O referido pedido é baseado no facto de que durante a execução da obra nunca foi encerrada a circulação aos transeuntes, mantendo sempre acessos pedonais.

Esta situação terá originado perca de rendimento, não permitindo imprimir um ritmo maior para compensar os eventuais atrasos.

Considerando que a obra deveria ter tido o seu término no dia 28 de novembro, e considerando também que os motivos atrás explanados são considerados válidos para fundamentar o pedido efetuado, proponho, face ao enquadramento exposto, seja prorrogado o prazo da empreitada por um período de 17 dias, ou seja, até ao próximo dia 15 de dezembro de 2023.

Em anexo se junta, também para aprovação superior, ínsito no pedido de prorrogação de prazo, novos Plano de Trabalhos e Cronograma Financeiro, que espelham o já mencionado.

12-12-2023

A Coordenadora Técnica  
Margarida Silva

